

Februari 2024

Graag praten we u bij over de voortgang van de bouw van het zonthermiepark. De afgelopen tijd is er veel gebeurd, maar door de natte omstandigheden niet zoveel als dat we hadden gewild. U leest er in deze nieuwsbrief meer over.

Natte grond zorgt voor uitdagingen

De afgelopen maanden is zo hard mogelijk doorgewerkt aan de aanleg van het zonthermiepark. Vanaf juli tot nu zijn ongeveer 25% van alle panelen geplaatst. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief ziet u het deel van de panelen dat al geplaatst is.

Volgens de oorspronkelijke planning zou het zonthermiepark inmiddels zo goed als klaar moeten zijn. We hebben echter te maken gehad met extreme nattigheid. Vooral de maanden juli, oktober en november waren erg nat. Sterker nog: het waren de natste maanden in lange tijd gemeten. Samen met het feit dat we aan het werk zijn op een voormalig baggerdepot, wat maakt dat het al extra gevoelig is voor nattigheid, maakt dat we de afgelopen maanden niet altijd met grote machines het terrein op konden.

Technisch gebouw en watertank

De werkzaamheden rond het technisch gebouw en watertank zijn inmiddels afgerond. Binnen het gebouw zijn alle pompen, regelkasten en sensoren inmiddels aangesloten. Nu is het nog even wachten op de netaansluiting van Enexis, waarna alle componenten functioneel getest gaan worden. Na succesvolle afronding van deze functionele testen, kan de eerste warmte aan Warmtestad geleverd worden.

De aanleg van het leidingsysteem (augustus 2023)

Planning

Inmiddels is de eerste 20% van het zonthermiepark ingeschakeld en wekt het warmte op. De komende maanden werken we zo hard mogelijk verder om de rest van het park aan te leggen en in te schakelen. Het weer is onvoorspelbaar en de ondergrond is nat. Daarom kunnen we nog geen goede schatting geven van wanneer het park afgerond kan worden. We verwachten nu dat dat medio mei zal zijn. Het doel is

in ieder geval om het park in april 'hydraulisch gesloten' te hebben. Dat houdt in dat alle panelen en het leidingwerk geplaatst is. Vervolgens ronden we de landschappelijke inpassing op het oude depot, rondom de panelen én rondom de tank en het technisch gebouw, verder af. We realiseren dan ook de beplanting op de taluds en leggen het openbare park bij de entree aan. Dit wordt ook een rustpunt voor fietsers.

Veel interesse voor het park

Er is veel interesse voor het zonthermiepark. We hebben al veel organisaties, overheden, media en andere geïnteresseerden mogen rondleiden over het terrein.

Rondleiding voor omwonenden

Binnenkort organiseren we een rondleiding voor de directe omgeving. Daarvoor wachten we nog wel tot de grond minder nat en daarmee beter toegankelijk is. Omwonenden krijgen binnenkort een uitnodiging in hun brievenbus of e-mailbox.

Wat doen we komende tijd?

Op alle plekken binnen het projectgebied wordt momenteel hard gewerkt. Zoals eerder beschreven, werken we de komende tijd hard door om alle fundaties klaar te maken voor de panelen. Het grootste gedeelte van het materieel is nu aanwezig op het depot. Dat betekent dat het aantal vrachtwagentransporten van en naar het terrein de komende tijd omlaag gaat.

De bouw in kaart

In het kaartje hieronder ziet u de voortgang van de bouw van het park.



- ① Geplaatste panelen
- ② Nog te plaatsen panelen
- ③ Natuurgebied

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? We staan u uiteraard graag te woord.

U kunt contact opnemen met:

K3

Vivian van de Kamp
v.vandekamp@k3.nl | 024 348 88 00

Novar

Emile Janssens
Emile.janssens@novar.nl | 06 15 20 41 42

WarmteStad

Anneloes Struik
a.struik@warmtestad.nl | 050 368 87 00

